용역 내역서 검토의견표

검토 파일	virtual_est.xlsx
기준 자료	노임 data/노임/2026H2 · 제비율 data/2026H2(제비율·제비율_근거) · 기계 data/기계/2026 · 유가 data/자재/2026H2
판정	같음 · 다름 · 확인 불가. '다름'은 지자체 기준 자료와 값이 다르다는 뜻 — 용역사 자체 MAIN·적용 시점이 다를 수 있으니 근거 확인 요청
끝수	원 미만 버림(일위대가 0.1 버림, RULES 10-2)으로 다시 계산해 원 단위 일치면 같음. 반올림·올림으로만 설명되는 차이는 같음(의견에 적음)

검사	같음	다름	확인 불가	계
1 원가계산서	22	1	0	23
2 산술	102	5	0	107
3 노임·기계	36	2	0	38

다름 목록

번호	검사	시트·행	항목	용역값	기준값
1	1 원가계산서	원가계산서 9행	간접노무비 요율	20.1%	19.1%
28	2 산술	원가계산서 10행	노무비 소계 B	6,026,741	6,077,343
48	2 산술	내역서총괄표 4행	1. 토공 ↔ 내역서	3,840,300	3,839,300
73	2 산술	내역서 5행	1. 토공 — 공종 합계	3,839,300	4,004,300
75	2 산술	내역서 6행	터파기 백호 0.4㎥ — 단산1 단가	1,550	1,450
91	2 산술	내역서 18행	간접노무비 ↔ 원가계산서	966,505	1,017,107
134	3 노임·기계	기계경비 5행	1. 굴착기(무한궤도) 0.4㎥ — 손료 가격 × 계수	84,000,000 × 2,135	84,000,000 × 2,085
164	3 노임·기계	노임단가 4행	보통인부 노임	167,517	172,698

검토 보조표입니다. 최종 판단은 감독 공무원이 합니다.

번호	검사	시트·행	항목	용역값	기준값	근거	판정	의견
1	1 원가계산서	원가계산서 9행	간접노무비 요율	20.1%	19.1%	data 2026H2 제비율.간접노무비	다름	기준과 다름 — 근거 확인 요청
2	1 원가계산서	원가계산서 12행	산재보험료 요율	3.56%	3.56%	data 2026H2 제비율.산재보험료	같음	
3	1 원가계산서	원가계산서 13행	고용보험료 요율	1.01%	1.01%	data 2026H2 제비율.고용보험료	같음	
4	1 원가계산서	원가계산서 14행	건강보험료 요율	3.595%	3.595%	data 2026H2 제비율.건강보험료	같음	
5	1 원가계산서	원가계산서 15행	연금보험료 요율	4.75%	4.75%	data 2026H2 제비율.연금보험료	같음	
6	1 원가계산서	원가계산서 16행	노인장기요양보험료 요율	13.14%	13.14%	data 2026H2 제비율.노인장기요양	같음	
7	1 원가계산서	원가계산서 17행	퇴직공제부금비 적용 여부	미계상	미계상(총공사비 26,170,000, 하한 100,000,000)	data 2026H2 검토기준.퇴직공제_하한 · data 2026H2 제비율.퇴직공제	같음	
8	1 원가계산서	원가계산서 18행	건설기계대여금지급보증서발급액 요율	0.4%	0.4%	data 2026H2 제비율.건설기계보증	같음	
9	1 원가계산서	원가계산서 19행	산업안전보건관리비 요율	3.15%	3.15%	data 2026H2 제비율.산업안전보건	같음	
10	1 원가계산서	원가계산서 19행	산업안전보건관리비 적용 여부	계상	계상(총공사비 26,170,000, 하한 20,000,000)	data 2026H2 검토기준.산업안전보건_하한 · data 2026H2 제비율.산업안전보건	같음	
11	1 원가계산서	원가계산서 20행	환경보전비 요율	0.8%	0.8%	data 2026H2 제비율.환경보전비	같음	
12	1 원가계산서	원가계산서 22행	하도급대금지급보증수수료 요율	0.081%	0.081%	data 2026H2 제비율.하도급보증	같음	
13	1 원가계산서	원가계산서 23행	석면분담금 요율	0.006%	0.006%	data 2026H2 제비율.석면분담금	같음	
14	1 원가계산서	원가계산서 24행	임금채권부담금 요율	0.09%	0.09%	data 2026H2 제비율.임금채권	같음	
15	1 원가계산서	원가계산서 25행	기타경비 요율	5.5%	5.5%	data 2026H2 제비율.기타경비	같음	
16	1 원가계산서	원가계산서 28행	일반관리비 요율	8%	8%	data 2026H2 제비율.일반관리비	같음	
17	1 원가계산서	원가계산서 29행	이윤 한도	1,450,763 (14.94%, 표기 14.94%)	(B + C + E) 9,712,199 × 15% = 1,456,829 이하	data 2026H2 제비율.이윤_상한	같음	
18	1 원가계산서	원가계산서 31행	부가가치세	1,331,818	1,331,818	총원가 × 10%, 원 미만 버림(…09는 올림 — 내역프로그램 식, RULES 7장 공사비역산)	같음	
19	1 원가계산서	원가계산서 32행	도급액 끝수	14,650,000	10,000원 단위	RULES 7장 끝수 맞춤 · data 2026H2 검토기준.금액단위	같음	
20	1 원가계산서	원가계산서 33행	관급자재대 = 관급 자재대 + 조달수수료(내역서 관급 절)	11,520,000	11,520,000	내역서 관급 절 합계	같음	
21	1 원가계산서	원가계산서 33행	관급 조달수수료율	120,000 (1.05%)	0 ~ 2%	RULES 7장 끝수 맞춤(수수료로 만원 단위, 표기율과 달라도 오류 아님) · data 2026H2 검토기준.관급수수료율_상한	같음	
22	1 원가계산서	원가계산서 33행	관급자재대 끝수	11,520,000	10,000원 단위	RULES 7장 끝수 맞춤 · data 2026H2 검토기준.금액단위	같음	

번호	검사	시트·행	항목	용역값	기준값	근거	판정	의견
23	1 원가계산서	원가계산서 34행	총공사비 끝수	26,170,000	10,000원 단위	RULES 7장 끝수 맞춤 · data 2026H2 검토기준. 금액단위	같음	
24	2 산술	원가계산서 7행	재료비 소계 A	2,155,220	2,155,220	원가계산서 1 + 2 – 3	같음	
25	2 산술	원가계산서 7행	원가계산서 재료비 소계 A ↔ 내역서 순공사비 재료	2,155,220	2,155,220	내역서 17행	같음	
26	2 산술	원가계산서 8행	원가계산서 직접노무비 ↔ 내역서 순공사비 노무	5,060,236	5,060,236	내역서 17행	같음	
27	2 산술	원가계산서 9행	간접노무비 금액	1,017,107	1,017,107	직접노무비 5,060,236 × 20.1%, 원 미만 버림 (RULES 10-2)	같음	
28	2 산술	원가계산서 10행	노무비 소계 B	6,026,741	6,077,343	원가계산서 4 + 5	다름	기준과 다름 — 근거 확인 요청
29	2 산술	원가계산서 11행	원가계산서 산출경비 ↔ 내역서 순공사비 경비	1,247,840	1,247,840	내역서 17행	같음	
30	2 산술	원가계산서 12행	산재보험료 금액	214,551	214,551	노무비 6,026,741 × 3.56%, 원 미만 버림(RULES 10-2)	같음	
31	2 산술	원가계산서 13행	고용보험료 금액	60,870	60,870	노무비 6,026,741 × 1.01%, 원 미만 버림(RULES 10-2)	같음	
32	2 산술	원가계산서 14행	건강보험료 금액	181,915	181,915	직접노무비 5,060,236 × 3.595%, 원 미만 버림 (RULES 10-2)	같음	
33	2 산술	원가계산서 15행	연금보험료 금액	240,361	240,361	직접노무비 5,060,236 × 4.75%, 원 미만 버림 (RULES 10-2)	같음	
34	2 산술	원가계산서 16행	노인장기요양보험료 금액	23,903	23,903	건강보험료 181,915 × 13.14%, 원 미만 버림 (RULES 10-2)	같음	
35	2 산술	원가계산서 18행	건설기계대여금지급보증서발급액 금액	33,853	33,853	재료+직노+산출경비 8,463,296 × 0.4%, 원 미만 버림(RULES 10-2)	같음	
36	2 산술	원가계산서 19행	산업안전보건관리비 금액	272,744	272,744	(A + 4) × 3.15% × 1.2 와 (A + 4 + 관급/1.1) × 요율 중 작은 값(제비율_근거 산업안전보건), 원 미만 버림(RULES 10-2)	같음	
37	2 산술	원가계산서 20행	환경보전비 금액	67,706	67,706	재료+직노+산출경비 8,463,296 × 0.8%, 원 미만 버림(RULES 10-2)	같음	
38	2 산술	원가계산서 22행	하도급대금지급보증수수료 금액	6,855	6,855	재료+직노+산출경비 8,463,296 × 0.081%, 원 미만 버림(RULES 10-2)	같음	
39	2 산술	원가계산서 23행	석면분담금 금액	361	361	노무비 6,026,741 × 0.006%, 원 미만 버림(RULES 10-2)	같음	
40	2 산술	원가계산서 24행	임금채권부담금 금액	5,424	5,424	노무비 6,026,741 × 0.09%, 원 미만 버림(RULES 10-2)	같음	
41	2 산술	원가계산서 25행	기타경비 금액	450,007	450,007	재료+노무 8,181,961 × 5.5%, 원 미만 버림 (RULES 10-2)	같음	
42	2 산술	원가계산서 26행	경비 소계 C	2,806,390	2,806,390	원가계산서 6 + 제경비	같음	
43	2 산술	원가계산서 27행	순공사원가 D	10,988,351	10,988,351	원가계산서 A + B + C	같음	
44	2 산술	원가계산서 28행	일반관리비 금액	879,068	879,068	순공사원가 10,988,351 × 8%, 원 미만 버림 (RULES 10-2)	같음	
45	2 산술	원가계산서 30행	총원가	13,318,182	13,318,182	원가계산서 D + E + F	같음	
46	2 산술	원가계산서 32행	도급액	14,650,000	14,650,000	원가계산서 총원가 + 부가세	같음	
47	2 산술	원가계산서 34행	총공사비	26,170,000	26,170,000	원가계산서 도급액 + 관급자재대	같음	
48	2 산술	내역서총괄표 4행	1. 토공 ↔ 내역서	3,840,300	3,839,300	내역서 5행	다름	기준과 다름 — 근거 확인 요청 — 합계 3,840,300 ≠ 3,839,300
49	2 산술	내역서총괄표 5행	2. 구조물공 ↔ 내역서	3,943,996	3,943,996	내역서 10행	같음	
50	2 산술	내역서총괄표 6행	3. 사급자재대 ↔ 내역서	680,000	680,000	내역서 14행	같음	
51	2 산술	내역서총괄표 7행	순 공 사 비 ↔ 내역서	8,463,296	8,463,296	내역서 17행	같음	
52	2 산술	내역서총괄표 8행	간접노무비 ↔ 내역서	966,505	966,505	내역서 18행	같음	
53	2 산술	내역서총괄표 9행	산재보험료 ↔ 내역서	214,551	214,551	내역서 19행	같음	

번호	검사	시트·행	항목	용역값	기준값	근거	판정	의견
54	2 산술	내역서총괄표 10행	고용보험료 ↔ 내역서	60,870	60,870	내역서 20행	같음	
55	2 산술	내역서총괄표 11행	건강보험료 ↔ 내역서	181,915	181,915	내역서 21행	같음	
56	2 산술	내역서총괄표 12행	연금보험료 ↔ 내역서	240,361	240,361	내역서 22행	같음	
57	2 산술	내역서총괄표 13행	노인장기요양보험료 ↔ 내역서	23,903	23,903	내역서 23행	같음	
58	2 산술	내역서총괄표 14행	건설기계대여금지급보증서발급액 ↔ 내역서	33,853	33,853	내역서 24행	같음	
59	2 산술	내역서총괄표 15행	산업안전보건관리비 ↔ 내역서	272,744	272,744	내역서 25행	같음	
60	2 산술	내역서총괄표 16행	환경보전비 ↔ 내역서	67,706	67,706	내역서 26행	같음	
61	2 산술	내역서총괄표 17행	하도급대금지급보증수수료 ↔ 내역서	6,855	6,855	내역서 27행	같음	
62	2 산술	내역서총괄표 18행	석면분담금 ↔ 내역서	361	361	내역서 28행	같음	
63	2 산술	내역서총괄표 19행	임금채권부담금 ↔ 내역서	5,424	5,424	내역서 29행	같음	
64	2 산술	내역서총괄표 20행	기타경비 ↔ 내역서	450,007	450,007	내역서 30행	같음	
65	2 산술	내역서총괄표 21행	순공사원가 ↔ 내역서	10,988,351	10,988,351	내역서 31행	같음	
66	2 산술	내역서총괄표 22행	일반관리비 ↔ 내역서	879,068	879,068	내역서 32행	같음	
67	2 산술	내역서총괄표 23행	이윤 ↔ 내역서	1,450,763	1,450,763	내역서 33행	같음	
68	2 산술	내역서총괄표 24행	총원가 ↔ 내역서	13,318,182	13,318,182	내역서 34행	같음	
69	2 산술	내역서총괄표 25행	부가가치세 ↔ 내역서	1,331,818	1,331,818	내역서 35행	같음	
70	2 산술	내역서총괄표 26행	도급액 ↔ 내역서	14,650,000	14,650,000	내역서 36행	같음	
71	2 산술	내역서총괄표 27행	관급자재대 ↔ 내역서	11,520,000	11,520,000	내역서 37행	같음	
72	2 산술	내역서총괄표 28행	총공사비 ↔ 내역서	26,170,000	26,170,000	내역서 38행	같음	
73	2 산술	내역서 5행	1. 토공 — 공종 합계	3,839,300	4,004,300	아래 품목 금액 합	다름	기준과 다름 — 근거 확인 요청 — 합계 3,839,300 ≠ 4,004,300; 노무 2,404,000 ≠ 2,569,000
74	2 산술	내역서 6행	터파기 백호 0.4㎥ — 단가 × 수량	2,557,500	2,557,500	수량 1,650 × 단가(노무·재료·경비), 원 미만 버림 (RULES 10-2)	같음	
75	2 산술	내역서 6행	터파기 백호 0.4㎥ — 단산1 단가	1,550	1,450	단가산출총괄표 4행	다름	기준과 다름 — 근거 확인 요청 — 합계 1,550 ≠ 1,450; 노무 1,000 ≠ 900
76	2 산술	내역서 7행	되메우기(토사) 백호 0.4㎥ — 단가 × 수량	893,000	893,000	수량 940 × 단가(노무·재료·경비), 원 미만 버림 (RULES 10-2)	같음	
77	2 산술	내역서 7행	되메우기(토사) 백호 0.4㎥ — 단산2 단가	950	950	단가산출총괄표 5행	같음	
78	2 산술	내역서 8행	잔토처리(현장) 백호 0.4㎥ — 단가 × 수량	553,800	553,800	수량 710 × 단가(노무·재료·경비), 원 미만 버림 (RULES 10-2)	같음	
79	2 산술	내역서 8행	잔토처리(현장) 백호 0.4㎥ — 단산3 단가	780	780	단가산출총괄표 6행	같음	
80	2 산술	내역서 10행	2. 구조물공 — 공종 합계	3,943,996	3,943,996	아래 품목 금액 합	같음	
81	2 산술	내역서 11행	집수정 정비 가상 600×600 — 단가 × 수량	423,996	423,996	수량 12 × 단가(노무·재료·경비), 원 미만 버림 (RULES 10-2)	같음	
82	2 산술	내역서 11행	집수정 정비 가상 600×600 — 일위1 단가	35,333	35,333	일위대가총괄표	같음	
83	2 산술	내역서 12행	굴삭기(무한궤도) 0.2㎥ — 단가 × 수량	3,520,000	3,520,000	수량 40 × 단가(노무·재료·경비), 원 미만 버림 (RULES 10-2)	같음	
84	2 산술	내역서 12행	굴삭기(무한궤도) 0.2㎥ — 단산4 단가	88,000	88,000	단가산출총괄표 7행	같음	
85	2 산술	내역서 14행	3. 사급자재대 — 공종 합계	680,000	680,000	아래 품목 금액 합	같음	
86	2 산술	내역서 15행	레미콘(사급) 25-21-080 — 단가 × 수량	680,000	680,000	수량 8 × 단가(노무·재료·경비), 원 미만 버림(RULES 10-2)	같음	
87	2 산술	내역서 17행	순공사비 합계	8,463,296	8,463,296	대공종(1. 2. …) 합	같음	
88	2 산술	내역서 17행	순공사비 노무	5,060,236	5,060,236	대공종(1. 2. …) 합	같음	
89	2 산술	내역서 17행	순공사비 재료	2,155,220	2,155,220	대공종(1. 2. …) 합	같음	
90	2 산술	내역서 17행	순공사비 경비	1,247,840	1,247,840	대공종(1. 2. …) 합	같음	
91	2 산술	내역서 18행	간접노무비 ↔ 원가계산서	966,505	1,017,107	원가계산서 9행	다름	기준과 다름 — 근거 확인 요청

번호	검사	시트·행	항목	용역값	기준값	근거	판정	의견
92	2 산술	내역서 19행	산재보험료 ↔ 원가계산서	214,551	214,551	원가계산서 12행	같음	
93	2 산술	내역서 20행	고용보험료 ↔ 원가계산서	60,870	60,870	원가계산서 13행	같음	
94	2 산술	내역서 21행	건강보험료 ↔ 원가계산서	181,915	181,915	원가계산서 14행	같음	
95	2 산술	내역서 22행	연금보험료 ↔ 원가계산서	240,361	240,361	원가계산서 15행	같음	
96	2 산술	내역서 23행	노인장기요양보험료 ↔ 원가계산서	23,903	23,903	원가계산서 16행	같음	
97	2 산술	내역서 24행	건설기계대여금지급보증서발급액 ↔ 원가계산서	33,853	33,853	원가계산서 18행	같음	
98	2 산술	내역서 25행	산업안전보건관리비 ↔ 원가계산서	272,744	272,744	원가계산서 19행	같음	
99	2 산술	내역서 26행	환경보전비 ↔ 원가계산서	67,706	67,706	원가계산서 20행	같음	
100	2 산술	내역서 27행	하도급대금지급보증수수료 ↔ 원가계산서	6,855	6,855	원가계산서 22행	같음	
101	2 산술	내역서 28행	석면분담금 ↔ 원가계산서	361	361	원가계산서 23행	같음	
102	2 산술	내역서 29행	임금채권부담금 ↔ 원가계산서	5,424	5,424	원가계산서 24행	같음	
103	2 산술	내역서 30행	기타경비 ↔ 원가계산서	450,007	450,007	원가계산서 25행	같음	
104	2 산술	내역서 31행	순공사원가 ↔ 원가계산서	10,988,351	10,988,351	원가계산서 27행	같음	
105	2 산술	내역서 32행	일반관리비 ↔ 원가계산서	879,068	879,068	원가계산서 28행	같음	
106	2 산술	내역서 33행	이윤 ↔ 원가계산서	1,450,763	1,450,763	원가계산서 29행	같음	
107	2 산술	내역서 34행	총원가 ↔ 원가계산서	13,318,182	13,318,182	원가계산서 30행	같음	
108	2 산술	내역서 35행	부가가치세 ↔ 원가계산서	1,331,818	1,331,818	원가계산서 31행	같음	
109	2 산술	내역서 36행	도급액 ↔ 원가계산서	14,650,000	14,650,000	원가계산서 32행	같음	
110	2 산술	내역서 37행	관급자재대 ↔ 원가계산서	11,520,000	11,520,000	원가계산서 33행	같음	
111	2 산술	내역서 38행	총공사비 ↔ 원가계산서	26,170,000	26,170,000	원가계산서 34행	같음	
112	2 산술	내역서 39행	@ 관급자재대 — 공종 합계	11,520,000	11,520,000	아래 품목 금액 합	같음	
113	2 산술	내역서 39행	관급자재대 절 ↔ 원가계산서	11,520,000	11,520,000	원가계산서 33행	같음	
114	2 산술	내역서 40행	가. 레미콘 — 공종 합계	11,520,000	11,520,000	아래 품목 금액 합	같음	
115	2 산술	내역서 41행	레미콘(관급) 25-21-080 — 단가 × 수량	11,400,000	11,400,000	수량 120 × 단가(노무·재료·경비), 원 미만 버림 (RULES 10-2)	같음	
116	2 산술	일위대가총괄표 4행	제1호표 집수정 정비 가상 600×600 ↔ 일위대가	35,333	35,333	일위대가 5행	같음	
117	2 산술	일위대가 5행	제1호표 집수정 정비 — 공종 합계	35,333	35,333	아래 품목 금액 합 (원 미만 버림)	같음	
118	2 산술	일위대가 6행	터파기 백호 0.4㎥ — 단가 × 수량	725	725	수량 0.5 × 단가(노무·재료·경비), 0.1 미만 버림 (RULES 10-2)	같음	
119	2 산술	일위대가 6행	터파기 백호 0.4㎥ — 단산1 단가	1,450	1,450	단가산출총괄표 4행	같음	
120	2 산술	일위대가 7행	되메우기(토사) 백호 0.4㎥ — 단가 × 수량	285	285	수량 0.3 × 단가(노무·재료·경비), 0.1 미만 버림 (RULES 10-2)	같음	
121	2 산술	일위대가 7행	되메우기(토사) 백호 0.4㎥ — 단산2 단가	950	950	단가산출총괄표 5행	같음	
122	2 산술	일위대가 8행	레미콘(사급) 25-21-080 — 단가 × 수량	13,600	13,600	수량 0.16 × 단가(노무·재료·경비), 0.1 미만 버림 (RULES 10-2)	같음	
123	2 산술	일위대가 9행	보통인부 — 단가 × 수량	20723.7	20723.7	수량 0.12 × 단가(노무·재료·경비), 0.1 미만 버림 (RULES 10-2)	같음	
124	2 산술	단가산출총괄표 4행	1. 터파기 백호 0.4㎥ ↔ 단가산출	1,450	1,450	단가산출 4행	같음	
125	2 산술	단가산출총괄표 5행	2. 되메우기(토사) 백호 0.4㎥ ↔ 단가산출	950	950	단가산출 7행	같음	
126	2 산술	단가산출총괄표 6행	3. 잔토처리(현장) 백호 0.4㎥ ↔ 단가산출	780	780	단가산출 10행	같음	
127	2 산술	단가산출총괄표 7행	4. 굴삭기(무한궤도) 0.2㎥ ↔ 단가산출	88,000	88,000	단가산출 13행	같음	
128	2 산술	기계경비총괄표 4행	1. 굴착기(무한궤도) 0.4㎥ ↔ 기계경비	95,863	95,863	기계경비 4행	같음	

번호	검사	시트·행	항목	용역값	기준값	근거	판정	의견
129	2 산술	기계경비총괄표 5행	2. 덤프트럭 2.5ton ↔ 기계경비	62,933	62,933	기계경비 10행	같음	
130	2 산술	기계경비총괄표 6행	3. 플레이트 콤팩터 1.5ton ↔ 기계경비	39,264	39,264	기계경비 16행	같음	
131	3 노임·기계	기계경비 4행	1. 굴착기(무한궤도) 0.4㎥ — 시간당 노무	59,025	59,025	data/기계/2026.yaml 굴착기_무한궤도_0.4 (품셈 0201-0040)	같음	
132	3 노임·기계	기계경비 4행	1. 굴착기(무한궤도) 0.4㎥ — 시간당 재료	19,324	19,324	data/기계/2026.yaml 굴착기_무한궤도_0.4 (품셈 0201-0040)	같음	
133	3 노임·기계	기계경비 4행	1. 굴착기(무한궤도) 0.4㎥ — 시간당 경비	17,514	17,514	data/기계/2026.yaml 굴착기_무한궤도_0.4 (품셈 0201-0040)	같음	
134	3 노임·기계	기계경비 5행	1. 굴착기(무한궤도) 0.4㎥ — 손료 가격 × 계수	84,000,000 × 2,135	84,000,000 × 2,085	data/기계/2026.yaml 굴착기_무한궤도_0.4 (품셈 0201-0040)	다름	기준과 다름 — 근거 확인 요청
135	3 노임·기계	기계경비 6행	1. 굴착기(무한궤도) 0.4㎥ — 주연료 종류·ℓ/hr	경유 9.9	경유 9.9	data/기계/2026.yaml 굴착기_무한궤도_0.4 (품셈 0201-0040)	같음	
136	3 노임·기계	기계경비 6행	1. 굴착기(무한궤도) 0.4㎥ — 주연료 단가	1,600	1,600	data/기계/2026.yaml 굴착기_무한궤도_0.4 (품셈 0201-0040)	같음	
137	3 노임·기계	기계경비 7행	1. 굴착기(무한궤도) 0.4㎥ — 잡품 %	22	22	data/기계/2026.yaml 굴착기_무한궤도_0.4 (품셈 0201-0040)	같음	
138	3 노임·기계	기계경비 8행	1. 굴착기(무한궤도) 0.4㎥ — 운전사 직종	건설기계운전사	건설기계운전사	data/기계/2026.yaml 굴착기_무한궤도_0.4 (품셈 0201-0040)	같음	
139	3 노임·기계	기계경비 8행	1. 굴착기(무한궤도) 0.4㎥ — 운전사 노임	283,323	283,323	data/기계/2026.yaml 굴착기_무한궤도_0.4 (품셈 0201-0040)	같음	
140	3 노임·기계	기계경비 8행	1. 굴착기(무한궤도) 0.4㎥ — 운전사 노임계수	1/8*16/12*25/20	1/8*16/12*25/20	data/기계/2026.yaml 굴착기_무한궤도_0.4 (품셈 0201-0040)	같음	
141	3 노임·기계	기계경비 10행	2. 덤프트럭 2.5ton — 시간당 노무	50,008	50,008	data/기계/2026.yaml 덤프트럭_2.5 (품셈 0602-0025)	같음	
142	3 노임·기계	기계경비 10행	2. 덤프트럭 2.5ton — 시간당 재료	6,403	6,403	data/기계/2026.yaml 덤프트럭_2.5 (품셈 0602-0025)	같음	
143	3 노임·기계	기계경비 10행	2. 덤프트럭 2.5ton — 시간당 경비	6,522	6,522	data/기계/2026.yaml 덤프트럭_2.5 (품셈 0602-0025)	같음	
144	3 노임·기계	기계경비 11행	2. 덤프트럭 2.5ton — 손료 가격 × 계수	21,982,000 × 2,967	21,982,000 × 2,967	data/기계/2026.yaml 덤프트럭_2.5 (품셈 0602-0025)	같음	
145	3 노임·기계	기계경비 12행	2. 덤프트럭 2.5ton — 주연료 종류·ℓ/hr	경유 2.9	경유 2.9	data/기계/2026.yaml 덤프트럭_2.5 (품셈 0602-0025)	같음	
146	3 노임·기계	기계경비 12행	2. 덤프트럭 2.5ton — 주연료 단가	1,600	1,600	data/기계/2026.yaml 덤프트럭_2.5 (품셈 0602-0025)	같음	
147	3 노임·기계	기계경비 13행	2. 덤프트럭 2.5ton — 잡품 %	38	38	data/기계/2026.yaml 덤프트럭_2.5 (품셈 0602-0025)	같음	
148	3 노임·기계	기계경비 14행	2. 덤프트럭 2.5ton — 운전사 직종	화물차운전사	화물차운전사	data/기계/2026.yaml 덤프트럭_2.5 (품셈 0602-0025)	같음	
149	3 노임·기계	기계경비 14행	2. 덤프트럭 2.5ton — 운전사 노임	240,042	240,042	data/기계/2026.yaml 덤프트럭_2.5 (품셈 0602-0025)	같음	
150	3 노임·기계	기계경비 14행	2. 덤프트럭 2.5ton — 운전사 노임계수	1/8*16/12*25/20	1/8*16/12*25/20	data/기계/2026.yaml 덤프트럭_2.5 (품셈 0602-0025)	같음	
151	3 노임·기계	기계경비 16행	3. 플레이트 콤팩터 1.5ton — 시간당 노무	36,604	36,604	data/기계/2026.yaml 플레이트콤팩터_1.5 (품셈 1730-0015)	같음	
152	3 노임·기계	기계경비 16행	3. 플레이트 콤팩터 1.5ton — 시간당 재료	2,040	2,040	data/기계/2026.yaml 플레이트콤팩터_1.5 (품셈 1730-0015)	같음	
153	3 노임·기계	기계경비 16행	3. 플레이트 콤팩터 1.5ton — 시간당 경비	620	620	data/기계/2026.yaml 플레이트콤팩터_1.5 (품셈 1730-0015)	같음	

번호	검사	시트·행	항목	용역값	기준값	근거	판정	의견
154	3 노임·기계	기계경비 17행	3. 플레이트 콤팩터 1.5ton — 손료 가격 × 계수	1,673,000 × 3,708	1,673,000 × 3,708	data/기계/2026.yaml 플레이트콤팩터_1.5 (품셈 1730-0015)	같음	
155	3 노임·기계	기계경비 18행	3. 플레이트 콤팩터 1.5ton — 주연료 종류·ℓ/hr	휘발유 1	휘발유 1	data/기계/2026.yaml 플레이트콤팩터_1.5 (품셈 1730-0015)	같음	
156	3 노임·기계	기계경비 18행	3. 플레이트 콤팩터 1.5ton — 주연료 단가	1,700	1,700	data/기계/2026.yaml 플레이트콤팩터_1.5 (품셈 1730-0015)	같음	
157	3 노임·기계	기계경비 19행	3. 플레이트 콤팩터 1.5ton — 잡품 %	20	20	data/기계/2026.yaml 플레이트콤팩터_1.5 (품셈 1730-0015)	같음	
158	3 노임·기계	기계경비 20행	3. 플레이트 콤팩터 1.5ton — 운전사 직종	일반기계운전사	일반기계운전사	data/기계/2026.yaml 플레이트콤팩터_1.5 (품셈 1730-0015)	같음	
159	3 노임·기계	기계경비 20행	3. 플레이트 콤팩터 1.5ton — 운전사 노임	175,703	175,703	data/기계/2026.yaml 플레이트콤팩터_1.5 (품셈 1730-0015)	같음	
160	3 노임·기계	기계경비 20행	3. 플레이트 콤팩터 1.5ton — 운전사 노임계수	1/8*16/12*25/20	1/8*16/12*25/20	data/기계/2026.yaml 플레이트콤팩터_1.5 (품셈 1730-0015)	같음	
161	3 노임·기계	기계경비적용기준 7행	경유 단가	1,600	1,600	data/자재/2026H2.yaml 경유	같음	
162	3 노임·기계	기계경비적용기준 8행	휘발유 단가	1,700	1,700	data/자재/2026H2.yaml 휘발유	같음	
163	3 노임·기계	노임단가	노임 적용 반기(비고)	2026년(하)	2026년(하)	data/노임/2026H2.yaml 출처	같음	
164	3 노임·기계	노임단가 4행	보통인부 노임	167,517	172,698	data/노임/2026H2.yaml 보통인부	다름	기준과 다름 — 근거 확인 요청
165	3 노임·기계	노임단가 5행	특별인부 노임	228,717	228,717	data/노임/2026H2.yaml 특별인부	같음	
166	3 노임·기계	노임단가 6행	건설기계운전사 노임	283,323	283,323	data/노임/2026H2.yaml 건설기계운전사	같음	
167	3 노임·기계	노임단가 7행	일반기계운전사 노임	175,703	175,703	data/노임/2026H2.yaml 일반기계운전사	같음	
168	3 노임·기계	노임단가 8행	화물차운전사 노임	240,042	240,042	data/노임/2026H2.yaml 화물차운전사	같음	